

| Activity ID | Activity name (Portugues) | Start | Finish | Timeline | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| Programa resumo ENE-19 | | | | 08-dic-14 A 30-jun-23 | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA RESUMO | | | | 08-dic-14 A 30-jun-23 | | | | | | | | | | | |
| SUBESTAÇÕES E LINHAS | | | | 06-ene-16 A 05-oct-22 | | | | | | | | | | | |
| RES1050 | Subestação 60/20 kV | 06-ene-16 A | 13-abr-17 A | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1040 | PC 60 KV EDP | 07-ene-16 A | 28-dic-16 A | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1080 | Linhas 60 kV EDP | 07-ene-16 A | 17-mar-17 A | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1090 | Linhas 20 kV | 07-ene-16 A | 01-jun-17 A | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1010 | PC GOUVAES 400 Kv | 02-ene-18 A | 02-feb-21 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1070 | Linhas 400 kV | 08-jul-19 A | 07-ene-22 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1030 | PC Daivões 400 Kv | 02-mar-20 | 25-feb-21 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1060 | Posições 400 kV em Subestações REN | 18-jun-20 | 04-nov-20 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1020 | PC Tâmega 400 Kv | 25-ene-22 | 05-oct-22 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| COMUNS | | | | 15-jul-16 A 30-jun-22 | | | | | | | | | | | |
| RES1000 | Pedreira | 15-jul-16 A | 30-jun-22 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| GOUVÃES | | | | 08-dic-14 A 29-dic-21 | | | | | | | | | | | |
| ACESSOS | | | | 08-dic-14 A 15-jul-16 A | | | | | | | | | | | |
| RES1100 | Acesso exterior à central de Gouvães | 08-dic-14 A | 22-jun-15 A | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1110 | Acessos em Túnel à central de Gouvães | 31-ago-15 A | 15-jul-16 A | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1120 | Acesso e plataforma da Subestação | 27-nov-15 A | 01-ene-16 A | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| CENTRAL | | | | 13-oct-16 A 05-feb-21 | | | | | | | | | | | |
| RES1150 | Escavação | 13-oct-16 A | 15-jun-18 A | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1180 | Montagem partes embebidas de Grupo | 11-jul-18 A | 25-nov-19 A | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1160 | Betonagem | 11-ago-18 A | 14-feb-20 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1830 | Montagem Grupos | 22-jul-19 A | 05-feb-21 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1170 | Arquitetura e acabamentos Central | 01-ene-20 | 07-jul-20 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| GOUVÃES, TÚNEL DE ADUÇÃO E CHAMINÉ SUPERIOR DE EQUILIBRIO | | | | 28-feb-17 A 22-ene-21 | | | | | | | | | | | |
| RES1190 | Escavação | 28-feb-17 A | 28-feb-19 A | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1200 | Betonagem | 08-abr-19 A | 22-ene-21 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1790 | Montagem | 13-may-19 A | 16-jun-20 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| CIRCUITO HIDRÁULICO - FORÇADA | | | | 05-oct-16 A 01-mar-21 | | | | | | | | | | | |
| RES1210 | Escavação | 05-oct-16 A | 15-sep-17 A | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1220 | Montagem e betonagens | 04-sep-17 A | 19-mar-20 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1230 | Tratamentos e enchimento da adução e forçada | 01-may-19 A | 01-mar-21 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| CIRCUITO HIDRÁULICO - ASPIRAÇÃO, CHAMINÉ INFERIOR DE EQUILIBRIO E TOMADA EM DAIVÕES | | | | 13-feb-17 A 14-ene-21 | | | | | | | | | | | |
| RES1240 | Escavação | 13-feb-17 A | 30-jun-18 A | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1250 | Betonagem | 01-nov-18 A | 28-may-20 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1260 | Enchimento (até a cota 220) | 16-dic-20 | 14-ene-21 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| BARRAGEM | | | | 19-dic-18 A 05-abr-21 | | | | | | | | | | | |
| RES1270 | Escavação Barragem | 19-dic-18 A | 28-ene-20 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1280 | Betonagem Barragem | 28-ago-19 A | 23-nov-20 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1290 | Enchimento da Albufeira (Até a cota 882) | 08-feb-21 | 05-abr-21 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| DESMATAÇÃO | | | | 01-ene-20 30-jun-20 | | | | | | | | | | | |
| RES1300 | Desmatação GOUVÃES | 01-ene-20 | 30-jun-20 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| ENTRADA EM SERVIÇO | | | | 23-jun-20 29-dic-21 | | | | | | | | | | | |
| RES1310 | EES Sistemas Comuns | 23-jun-20 | 23-nov-20 | [Barra] | | | | | | | | | | | |
| RES1320 | EES Grupo 4 | 08-sep-20 | 04-jun-21 | [Barra] | | | | | | | | | | | |

- Trabajo Actual
- Remaining Work
- Critical Remaining Work
- ◆ ◆ Hito

**SE ALTO TAMEGA
PROGRAMA RESUMO**

ACT JAN 2020

| Activity ID | Activity name (Portugues) | Start | Finish | Timeline | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | |
| RES1330 | EES Grupo 3 | 25-nov-20 | 28-jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1340 | EES Grupo 2 | 26-ene-21 | 13-sep-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1350 | EES Grupo 1 | 12-mar-21 | 28-oct-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1315 | Disponibilida de de água para EES Dinâmicas | 18-mar-21 | 18-mar-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1860 | EES Grupo 1 | 29-oct-21 | 29-dic-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1355 | Entrada em Serviço Gouvães | | 29-dic-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÂMEGA | | 26-feb-16 A | 30-jun-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSOS | | 26-feb-16 A | 06-mar-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1720 | Acessos Margem Esquerda | 26-feb-16 A | 06-mar-19 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1730 | Acessos Margem Direita | 15-may-17 A | 08-mar-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESVIO DE RIO | | 15-dic-16 A | 17-nov-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1700 | Túnel de Desvio | 15-dic-16 A | 05-oct-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1710 | Ensecadeira auxiliar | 01-ago-17 A | 17-nov-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARRAGEM | | 03-ene-18 A | 02-mar-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1660 | Escavação Barragem | 03-ene-18 A | 15-abr-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1680 | Descarregadores | 05-ene-18 A | 25-may-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1670 | Betonagem Barragem | 16-mar-20 | 19-ene-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1690 | Enchimento Albufeira | 16-sep-22 | 02-mar-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRAL | | 13-sep-18 A | 27-feb-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1630 | Escavação | 13-sep-18 A | 28-feb-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1640 | Betonagem | 17-mar-20 | 22-dic-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1820 | Montagem partes embebidas de Grupo | 04-may-20 | 26-may-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1650 | Arquitetura e acabamentos Central | 22-dic-21 | 12-ago-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1840 | Montagem Grupos | 29-mar-22 | 27-feb-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIRCUITO HIDRÁULICO | | 20-may-20 | 17-mar-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1620 | Forçadas | 20-may-20 | 08-jul-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1600 | Tomada e Poço de ensecadeiras | 09-jul-20 | 17-mar-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESMATAÇÃO | | 03-feb-21 | 30-jun-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1610 | Desmatção TÂMEGA | 03-feb-21 | 30-jun-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTRADA EM SERVIÇO | | 27-oct-22 | 30-jun-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1560 | EES Sistemas Comúns | 27-oct-22 | 05-ene-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1580 | EES Grupo 1 | 06-ene-23 | 31-may-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1570 | EES Grupo 2 | 07-mar-23 | 29-jun-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1870 | EES Grupo 2 | 30-jun-23 | 30-jun-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1575 | Entrada em Serviço Tâmega | | 30-jun-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DAIVÕES | | 01-sep-15 A | 30-dic-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACESSOS | | 01-sep-15 A | 05-jun-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1380 | Acessos Margem Esquerda | 01-sep-15 A | 08-mar-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1390 | Acessos Margem Direita | 27-may-16 A | 05-jun-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESVIO DE RIO | | 13-jun-16 A | 22-dic-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1400 | Túnel de Desvio | 13-jun-16 A | 24-oct-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1410 | Ensecadeira auxiliar | 03-abr-17 A | 22-dic-17 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARRAGEM | | 09-mar-17 A | 17-mar-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1420 | Escavação Barragem | 09-mar-17 A | 26-mar-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1440 | Descarregador (Bacia de dissipação) | 15-ene-18 A | 15-may-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1430 | Betonagem Barragem | 27-mar-18 A | 28-jul-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Trabajo Actual
- Remaining Work
- Critical Remaining Work
- ◆ ◆ Hito

SE ALTO TAMEGA PROGRAMA RESUMO

ACT JAN 2020

| Activity ID | Activity name (Portugues) | Start | Finish | Timeline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| RES1450 | Enchimento Albufeira | 01-jul-20* | 17-mar-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇUDE E REGULARIZAÇÃO DO RIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1760 | Escavação | 25-mar-19 A | 17-nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1770 | Açude | 10-oct-19 A | 17-nov-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1460 | Escavação | 07-mar-17 A | 18-may-18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1470 | Betonagem | 18-may-18 A | 03-jun-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1800 | Montagem partes embebidas de Grupo | 07-ago-18 A | 21-ene-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1480 | Arquitetura e acabamentos Central | 27-may-20 | 14-dic-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1810 | Montagem Grupos | 02-sep-20 | 10-sep-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIRCUITO HIDRÁULICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1490 | Tomada e Poço de ensecadeiras | 26-jun-17 A | 17-jul-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1500 | Forçadas | 25-sep-17 A | 10-mar-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1750 | Condução Forçada Caudal ecológico | 17-sep-18 A | 08-jun-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESMATAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1510 | Desmatação DAIVÕES | 02-dic-19 A | 30-jun-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTRADA EM SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1530 | EES Sistemas Comuns | 19-mar-21 | 20-jul-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1540 | EES Grupo 2 | 23-jun-21 | 08-oct-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1740 | EES Grupo Caudal Ecológico | 29-jul-21 | 23-ago-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1550 | EES Grupo 1 | 14-sep-21 | 07-dic-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1880 | EES Grupo 1 | 08-dic-21 | 30-dic-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES1850 | Entrada em Serviço Tâmega | | 30-dic-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Trabajo Actual
- Remaining Work
- Critical Remaining Work
- ◆ ◆ Hito

SE ALTO TAMEGA PROGRAMA RESUMO