

Activity ID	Activity name (Portugues)	Start	Finish	Timeline											
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
PROJETO SE TÂMEGA LB rev1 ACT 2020-06 Modificado APA															
PROGRAMA RESUMO															
SUBESTAÇÕES E LINHAS															
RES1050	Subestação 60/20 kV	06-Jan-16 A	13-Apr-17 A												
RES1040	PC 60 KV EDP	07-Jan-16 A	28-Dec-16 A												
RES1080	Linhas 60 kV EDP	07-Jan-16 A	17-Mar-17 A												
RES1090	Linhas 20 kV	07-Jan-16 A	01-Jun-17 A												
RES1010	PC GOUVAES 400 Kv	02-Jan-18 A	22-Mar-21												
RES1070	Linhas 400 kV	02-Apr-19 A	07-Jan-22												
RES1020	PC Tâmega 400 Kv	01-May-20 A	01-Mar-23												
RES1030	PC Daivões 400 Kv	01-May-20 A	25-Jun-21												
RES1060	Posições 400 kV em Subestações REN	05-Aug-20	22-Dec-20												
COMUNS															
RES1000	Pedreira	15-Jul-16 A	07-Dec-22												
GOUVÃES															
ACESSOS															
RES1100	Acesso exterior à central de Gouvães	08-Dec-14 A	22-Jun-15 A												
RES1110	Acessos em Túnel à central de Gouvães	31-Aug-15 A	15-Jul-16 A												
RES1120	Acesso e plataforma da Subestação	27-Nov-15 A	01-Jan-16 A												
CENTRAL															
RES1150	Escavação	13-Oct-16 A	15-Jun-18 A												
RES1180	Montagem partes embebidas de Grupo	11-Jul-18 A	25-Nov-19 A												
RES1160	Betonagem	11-Aug-18 A	31-Mar-20 A												
RES1830	Montagem Grupos	22-Jul-19 A	11-Mar-21												
RES1170	Arquitetura e acabamentos Central	01-Jan-20 A	31-Aug-20												
GOUVÃES, TÚNEL DE ADUÇÃO E CHAMINÉ SUPERIOR DE EQUILIBRIO															
RES1190	Escavação	28-Feb-17 A	28-Feb-19 A												
RES1200	Betonagem	08-Apr-19 A	02-Feb-21												
RES1790	Montagem	13-May-19 A	05-Mar-21												
CIRCUITO HIDRÁULICO - FORÇADA															
RES1210	Escavação	05-Oct-16 A	15-Sep-17 A												
RES1220	Montagem e betonagens	04-Sep-17 A	11-Sep-20												
RES1230	Tratamentos e enchimento da adução e forçada	01-May-19 A	27-Apr-21												
CIRCUITO HIDRÁULICO - ASPIRAÇÃO, CHAMINÉ INFERIOR DE EQUILIBRIO E TOMADA EM DAIVÕES															
RES1240	Escavação	13-Feb-17 A	30-Jun-18 A												
RES1250	Betonagem	01-Nov-18 A	03-Sep-20												
RES1260	Enchimento (até a cota 220)	30-Dec-20	29-Jan-21												
BARRAGEM															
RES1270	Escavação Barragem	19-Dec-18 A	07-Jul-20												
RES1280	Betonagem Barragem	28-Aug-19 A	30-Nov-20												
RES1290	Enchimento da Albufeira (Até a cota 882)	08-Feb-21	05-Apr-21												
DESMATAÇÃO															
RES1300	Desmatação GOUVÃES	01-Jul-20	01-Dec-20												
ENTRADA EM SERVIÇO															
RES1320	EES Grupo 4	08-Sep-20	04-Jun-21												
RES1310	EES Sistemas Comuns	17-Sep-20	19-Nov-20												

■ Trabajo Actual
■ Remaining Work
◆ ◆ Hito

SE ALTO TAMEGA PROGRAMA RESUMO

ACT JUL 2020

Activity ID	Activity name (Portugues)	Start	Finish	Year											
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
AÇUDE E REGULARIZAÇÃO DO RIO															
RES1760	Escavação	25-Mar-19 A	14-Dec-20												
RES1770	Açude	10-Oct-19 A	14-Dec-20												
CENTRAL															
RES1460	Escavação	07-Mar-17 A	01-Nov-21												
RES1470	Betonagem	07-Mar-17 A	18-May-18 A												
RES1800	Montagem partes embebidas de Grupo	18-May-18 A	15-Sep-20												
RES1480	Arquitetura e acabamentos Central	07-Aug-18 A	31-Jan-20 A												
RES1810	Montagem Grupos	31-Aug-20	17-Feb-21												
RES1810	Montagem Grupos	15-Oct-20	01-Nov-21												
CIRCUITO HIDRÁULICO															
RES1490	Tomada e Poço de ensecadeiras	26-Jun-17 A	03-Sep-20												
RES1500	Forçadas	26-Jun-17 A	03-Sep-20												
RES1500	Forçadas	25-Sep-17 A	01-Apr-20 A												
RES1750	Condução Forçada Caudal ecológico	17-Sep-18 A	30-Jul-20												
DESMATAÇÃO															
RES1510	Desmatção DAIVÕES	01-Jul-19 A	22-Jul-20												
RES1510	Desmatção DAIVÕES	01-Jul-19 A	22-Jul-20												
ENTRADA EM SERVIÇO															
RES1740	EES Grupo Caudal Ecológico	01-Jul-20	01-Jul-20												
RES1530	EES Sistemas Comuns	23-Mar-21*	22-Jul-21												
RES1550	EES Grupo 2	23-Jun-21*	08-Oct-21												
RES1540	EES Grupo 1	14-Sep-21*	30-Dec-21												
RES1850	Entrada em Serviço Daivões		30-Dec-21												

█ Trabajo Actual
█ Remaining Work
◆ ◆ Hito

SE ALTO TAMEGA PROGRAMA RESUMO